

Informacija glede napredovanja del na projektu "Ureditev starega mestnega jedra Kastr"

Projekt Ureditve starega mestnega jedra v Kastri je v zaključni fazi.

Dokončane so arheološke raziskave, komisija za po terensko obdelavo arheološkega najdišča je pripravila dve poročili z oceno obsega del za pripravo končnega poročila. Ob tem je potrebno poudariti, da je potrebno vse raziskave ter poročila pripraviti v roku 5 let po zaključku terenskih raziskave. Za vsa naštetna dela bo potrebno v proračunu občine zagotoviti dodatna sredstva. Izvajalec arheoloških raziskav bo na osnovi zapisnika komisije pripravil okvirno finančno oceno.

Na trgu se trenutno izvaja tlakovanje površin ter konservatorska dela na arheoloških ostalinah. Prezentacijska polja bodo pripravljena skladno z arhitekturnimi rešitvami, ki so bile potrjene s strani ZVKD. Pripravljajo se kamniti bloki za ureditev fontan, za postavitev treh latnikov ter dveh nadstreškov (pred kavarno AVE ter B52) je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca. Prav tako je bil izveden javni razpis za dodatno izvajanje nadzora. V kolikor bodo dela na postavitvi latnikov ter nadstreškov potekala v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, bodo dela na Lavričevem trgu dokončana do meseca maja. Ob tem je potrebno poudariti, da bo Elektro Primorska šele po zaključku gradbenih del pričel izvajati kabliranje svojega omrežja ter preklapljanje objektov na novo omrežje.

Pripravil: Peter Kete